

## HARMONOGRAM ROBÓT BUDOWLANYCH - do umowy

Procentowo

Etap I - do 31.01.2022	
Roboty rozbiórkowe - stropy i posadzki, ściany murowe, tynki wewnętrzne, konstrukcja i pokrycie dachu, elewacja	3,21%
Roboty konstrukcyjne - łąwy fundamentowe	0,45%
Roboty konstrukcyjne - nadproża prefabrykowane	0,06%
Roboty konstrukcyjne - wieńce i schody	0,30%
Roboty konstrukcyjne - strop żelbetowy	5,07%
Roboty murowe - ściany fundament, konstrukcyjne i przemurowania	4,17%
<b>Razem Etap I</b>	<b>13,26%</b>
Etap II - do 30.04.2022	
Konstrukcja dachu	1,99%
Pokrycie dachu	6,88%
Izolacje murów fundamentowych (część)	5,10%
Instalacje elektryczne - przeniesienie złącza kablowego	0,16%
Przyłącze wodociągowe	1,30%
Przyłącze kanalizacji sanitarnej	0,38%
Przyłącze gazowe	1,94%
<b>Razem Etap II</b>	<b>17,76%</b>
Etap III - do 31.07.2022	
Roboty wykończeniowe - stolarka okienna i drzwiowa	5,20%
Izolacje murów fundamentowych (część)	6,28%
Roboty murowe - ściany działowe	1,04%
Podłoga na gruncie	3,50%
Podłoga nad piwnicą	0,31%
Podłoga nad parterem	1,64%
<b>Razem etap III</b>	<b>17,97%</b>
Etap IV - do 31.10.2022	
Instalacje sanitarne wew. wodociągowa, kanalizacyjna, c.o.	7,22%
Instalacje elektryczne - Tablice TM i WLZ	0,47%
Instalacja elektryczna i oświetleniowa	2,21%
Instalacje elektryczne - wyłącznik p.poż, budowa linii zalisających, montaż tablic TL i TG	0,79%
Instalacje sanitarne wew. instalacja gazowa	7,08%
Instalacje komputerowe	0,15%
Instalacja telewizyjna	0,21%
Instalacja domofonowa	0,26%
<b>Razem etap IV</b>	<b>18,38%</b>
Etap V - do 31.01.2023	
Roboty wykończeniowe - Tynki i okładziny ścian	3,67%
Roboty wykończeniowe - Elementy slusarskie	0,09%
Elewacja (część)	10,77%
Instalacja odgromowa i uziemiająca	0,32%
Roboty wykończeniowe - posadzki	3,86%
<b>Razem etap V</b>	<b>18,72%</b>
Etap VI - do 30.04.2023	
Roboty wykończeniowe - Okładziny sufitów	1,54%
Elewacja (część)	1,44%
Roboty wykończeniowe - Malowanie	1,38%
Pomiary elektryczne - część odbiorcza mieszkalna i administracyjna	0,30%
Zagospodarowanie terenu	9,26%
<b>Razem etap VI</b>	<b>13,91%</b>